

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（福田２・３丁目）配水管取替工事
<div>契約変更後の概要</div> <div>工事概要：布設    <math>\phi</math> 75(給)-16.6m, <math>\phi</math> 75-376.3m, <math>\phi</math> 100-715.0m, <math>\phi</math> 150-332.2m, <math>\phi</math> 300-0.7m</div> <div>撤去    <math>\phi</math> 75(給)-11.3m, <math>\phi</math> 75-379.7m, <math>\phi</math> 100-562.7m, <math>\phi</math> 150-488.0m, <math>\phi</math> 300-5.5m</div>	
<div>設計変更の理由</div> <div>① 材料・管布設工・管工について 水運用を再検討した結果、一部路線廃工及び現地状況に合わせて配管した為、数量に変更が生じる。（減）</div> <div>② 仮配管工について 当初新設・撤去で計画されていた路線において水運用を再検討した結果、仮配水管の布設の必要が生じた。（増）</div> <div>③ 給水管付替工について 現地状況に合わせて取替及び水質維持の為に放水用ドレンを設置した結果、数量に変更が生じる。（増）</div> <div>④ 付帯工について 道路管理者との協議の結果、数量に変更が生じる。（増）</div> <div>⑤ 交通誘導警備員について ・警察との協議による配置人数の変更。 ・近隣店舗との協議による夜間施工。 ・山陽バスとの協議による配置時間帯の変更。 上記により、交通誘導警備員の人数に変更が生じる。（増）</div>	