

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	長田（若松町9丁目他）配水管新設・取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設延長   φ75-458.0m、φ75(給)-5.8m、φ100-198.9m、φ150-81.7m、φ200-43.1m、φ300-1.5m、 φ350-0.6m、φ400-0.8m、φ500-182.5m</p> <p>管撤去延長   φ75-6.9m、φ75(給)-4.3m、φ150-19.8m、φ200-544.1m、φ300-158.3m、φ500-0.4m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 材料、管布設工、管工の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地掘削した結果、一部の路線で埋戻しに適さない粘性土が現れたため、購入材による土砂入替え、および残土処分先が変更となる。【増】</li> <li>・φ500 新設管のドレン管について、試掘調査時にドレン管の接続先となる既設管路の状態等を踏まえて所管課と協議した結果、ドレン管の接続先を変更することとなった。このため、配管計画の変更および雨水管の接続部の防護処置が増工となる。【増】</li> <li>・その他、維持管理性を考慮した配管検討及び現地状況にあわせて施工を行った結果、材料・管布設工・管工の数量が変更となる。【減】</li> </ul> <p>2. 仮配管工、給水管付替工の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地の使用水量の状況を再精査して、仮配計画を再検討・施工した結果、仮配管工の数量が変更となる。【減】</li> <li>・給水装置所有者との協議の結果、仮給水管付替工および給水管付替工の一部において、施工時間帯が昼間から夜間へと変更となる。また、同様の理由により、一部の仮給水管付替工、給水管付替工が廃工となり、数量が変更となる。【増】</li> <li>・その他、現地条件にあわせて施工を行った結果、仮配管工・給水管付替工の数量が変更となる。【増】</li> </ul> <p>3. 付帯工の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部の路線で既設管の布設位置が想定と異なっていたため、街渠の撤去復旧範囲が変更となる。【増】</li> <li>・道路管理者との協議の結果、舗装復旧範囲と復旧仕様について変更となる。【減】</li> </ul> <p>4. 仮設工、安全費の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・所轄警察署と協議した結果、交通量が非常に多い路線であるため、交通規制車の配置が求められ、数量が変更となる。【増】</li> <li>・その他、現地条件を考慮し、所轄警察署と協議の上で施工を行った結果、交通誘導警備員について、数量が変更となる。【減】</li> </ul>	

(公表様式第6号)